

## République Tunisienne

### Projet de développement urbain et de gouvernance locale

#### Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

#### Projets en cours de mise en œuvre

**Commune : KALAAT SENAN**

**Période (trimestre) : 3<sup>ème</sup> trimestre 2021**

#### **y) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

- *Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation,*
- *Description des résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, décrire l'efficacité ou non de ces mesures*
- *Analyse sommaire de la conformité au PGES et/ou CGEAC,*
- *Anomalies identifiées ou décelées lors des travaux ou durant la phase exploitation, nature des mesures prises et des actions correctives engagées durant la période,*
- *Description de l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures (manquement aux obligations contractuelles ou non conformités identifiés le trimestre précédent)*

*NB : Inclure des exemples et des justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, assistance technique engagée PV de réception, lettres, PV de réunions de chantier, photos, etc*

z) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

| N° | Indication du projet                   | Coût<br>(en mille dinars)             |                                | Schéma de financement<br>(en mille dinars)   |  |                           | Autres à préciser<br>(en mille dinars)                              | Emplacement<br>(situation du projet)   | Phase   |              |
|----|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|---|--|---------|--------------|
|    |  | Prévu par le PAI<br>(en mille dinars) | Actualisé<br>(en mille dinars) | subvention non affectée<br>(en mille dinars) | subvention affectée<br>(en mille dinars) | Prêt<br>(en mille dinars) |   |  | Travaux | exploitation |
|    |  |                                       |                                |  |  |                           |   |  |         |              |
| 01 | Réhabilitation D'un quartier           | 1760                                  | 1800                           | -  | 1760                                     | -                         | 40 autofinancement  | quartier Taieb Mhiri   | -       |              |
| 02 | Eclairage public                       | 30                                    | 30                             | -  | -  | -                         | 30 autofinancement  | Cité essanawber  | -       |              |
| 03 | Revêtement des voiries et trottoirs    | 419                                   | 419                            | 349  | -  | -                         | 70 autofinancement  | - rue Abou firas hamdani au cité mongi slim .<br>- des rue au cité ennassim .<br>Une rue au cité el bassatine<br>- des rues au cité mongi slim<br>- cité sanabel<br>- cité skandaria | -       |              |
| 04 | Revêtement des voiries                 | 503                                   | 503                            | 503  | -  | -                         | -   | Cite jughortha – monji slim -ennassim  |         |              |
| 05 | Eclairage public                       | 255.500                               | 255.500                        | 255.500                                      | -  | -                         | -   | - Cité monji slim<br>- Cité ennassim<br>- Cité youghorta   | -       |              |
| 06 | Embellissement de l'entrée de la ville | 55.500                                | 55.500                         | 55.500                                       | -  | -                         | -   | l'entrée de la ville   | -       |              |
| 07 | Construction de château municipal      | 570                                   | 770                            | 200  | -  | 150                       | - 100 Autofinancement<br>- 120 autre contribution<br>( ministère de | -  |         |              |

z) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

| N° | Indication du projet                   | Coût<br>(en mille dinars)             |                                | Schéma de financement<br>(en mille dinars)   |  |                           | Autres à préciser<br>(en mille dinars)                           | Emplacement<br>(situation du projet)   | Phase   |              |
|----|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|---------|--------------|
|    |  | Prévu par le PAI<br>(en mille dinars) | Actualisé<br>(en mille dinars) | subvention non affectée<br>(en mille dinars) | subvention affectée<br>(en mille dinars) | Prêt<br>(en mille dinars) |  |  | Travaux | exploitation |
|    |  |                                       |                                |  |  |                           |  |  |         |              |
| 01 | Réhabilitation D'un quartier           | 1760                                  | 1800                           | -  | 1760                                     | -                         | 40 autofinancement   | quartier Taieb Mhiri   | -       |              |
| 02 | Eclairage public                       | 30                                    | 30                             | -  | -  | -                         | 30 autofinancement   | Cité essanawber  | -       |              |
| 03 | Revêtement des voiries et trottoirs    | 419                                   | 419                            | 349  | -  | -                         | 70 autofinancement   | - rue Abou firas hamdani au cité mongi slim .<br>- des rue au cité ennassim .<br>Une rue au cité el bassatine<br>- des rues au cité mongi slim<br>- cité sanabel<br>- cité skandaria | -       |              |
| 04 | Revêtement des voiries                 | 503                                   | 503                            | 503  | -  | -                         | -  | Cité jughortha – monji slim -ennassim  |         |              |
| 05 | Eclairage public                       | 255.500                               | 255.500                        | 255.500                                      | -  | -                         | -  | - Cité monji slim<br>- Cité ennassim<br>- Cité youghorta   | -       |              |
| 06 | Embellissement de l'entrée de la ville | 55.500                                | 55.500                         | 55.500                                       | -  | -                         | -  | l'entrée de la ville   | -       |              |
| 07 | Construction de château municipal      | 570                                   | 770                            | 200  | -  | 150                       | - 100 Autofinancement<br>- 120 autre contribution ( ministère de | -  |         |              |

|    |                                 |     |         |     |   |   |                                    |  |  |  |
|----|---------------------------------|-----|---------|-----|---|---|------------------------------------|--|--|--|
|    |                                 |     |         |     |   |   |                                    | l'intérieur et développement locale )  |  |  |
| 08 | Préparation d'une cour d'école  | 5   | 5       | 5   | - | - | -                                  | Ecole secteur boujabeur                |  |  |
| 09 | Préparer un chemin              | 10  | 10      | 10  | - | - | -                                  | Secteur boujabeur                      |  |  |
| 10 | Réglage d'un arc                | 30  | 30      | 30  | - | - | -                                  | Secteur boujabeur                      |  |  |
| 11 | Améliorer l'entrée d'un secteur | 10  | 10      | 10  | - | - | -                                  | Secteur rebiba                         |  |  |
| 12 | Revêtement des voirie           | 410 | 410     | 410 | - | - | -                                  | Secteur : ain senan – mzita - hemaima- |  |  |
| 13 | Revêtement des trottoirs        | 15  | 15      | 15  | - | - | -                                  | Secteur felta                          |  |  |
| 14 | Revêtement des voirie           | 300 | 300     | 300 | - | - | -                                  | Cite ennassim                          |  |  |
| 15 | Zone verte                      | 100 | 100     | 100 | - | - | -                                  | Cite ennassim                          |  |  |
| 16 | Acquisition de matériels        | 103 | 138.622 | 103 | - | - | 35.622<br>Reste de l'ancien system | -                                      |  |  |

**Obs :**

- le projet de Réhabilitation Du quartier taib mhiri :les travaux en cour
- Nouveau projet de l'éclairage public 255.500MD et programmé du PAI 2019 : en cours
- les autres projet du pai 2017 et 201 : les travaux en cours par L'aru
- Les autres projet de l'année 2020 et 2021 rien de changement ni avancement ni étude

### Phase travaux

| N° | Projet | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours |     |                             | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|--------|-----------|---|---|-----|-----------------------------|--|---|--|
|    |        | B         | C | oui   | non | Si non préciser les raisons |  |   |  |
|    |        |           |   |   |     |                             |  |   |  |
|    |        |           |   |   |     |                             |  |   |  |
|    |        |           |   |   |     |                             |  |   |  |

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui / non et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

### Phase exploitation et maintenance

| N° | Projet | Catégorie |   | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours |     |                             | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|--------|-----------|---|---|-----|-----------------------------|--|--|
|    |        | B         | C | oui   | non | Si non préciser les raisons |  |  |
|    |        |           |   |   |     |                             |  |  |
|    |        |           |   |   |     |                             |  |  |
|    |        |           |   |   |     |                             |  |  |

### **Mécanisme de gestion des plaintes**

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

|   |  |
|---|--|
| Nom de la commune : <b>Kalâat senan</b><br>Nom du point focal: <b>jallali leila</b><br>Trimestre : <b>3 èmme trimèstre 2021</b> |  |
| Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :  | 10   |
| Résumé synthétique du type de plaintes :  | <b>Plainte contre les voisin : 07</b><br><b>Ordure 02</b><br><b>Rejet des saletés</b><br><b>Ouvertures des fenêtres dans les cours des voisins</b><br><b>Empêchement d'un citoyen a l'aménagement d'un étalage</b> |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :  | /  |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :   | /  |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

|   |   |
|---|---|
| Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période: | 0 |
| Résumé synthétique du type de plaintes :  | 0 |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :                                | / |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):                                | / |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

## Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées :
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées

### aa) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions

04 OCT 2021



*P/ Le Président  
de la Commune  
Le 1<sup>er</sup> Vice Président  
Med Fadhel Gaouassi*