

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : KALAAT SENAN

Période (trimestre) : 2 emme trimestre 2021

v) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

- *Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation,*
- *Description des résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, décrire l'efficacité ou non de ces mesures*
- *Analyse sommaire de la conformité au PGES et/ou CGEAC,*
- *Anomalies identifiées ou décelées lors des travaux ou durant la phase exploitation, nature des mesures prises et des actions correctives engagées durant la période,*
- *Description de l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures (manquement aux obligations contractuelles ou non conformités identifiés le trimestre précédent)*

NB : Inclure des exemples et des justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, assistance technique engagée PV de réception, lettres, PV de réunions de chantier, photos, etc

w) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

N°	Indication du projet	Coût (en mille dinars)		Schéma de financement (en mille dinars)			Autres à préciser (en mille dinars)	Emplacement (situation du projet)	Phase	
		Prévu par le PAI (en mille dinars)	Actualisé (en mille dinars)	subvention non affectée (en mille dinars)	subvention affectée (en mille dinars)	Prêt (en mille dinars)			Travaux	exploitation
01	Réhabilitation D'un quartier	1760	1800	-	1760	-	40 autofinancement	quartier Taieb Mhiri	-	
02	Eclairage public	30	30	-	-	-	30 autofinancement	Cité essanawber	-	
03	Revêtement des voiries et trottoirs	419	419	349	-	-	70 autofinancement	- rue Abou firas hamdani au cité mongi slim . - des rue au cité ennassim . Une rue au cité el bassatine - des rues au cité mongi slim - cité sanabel - cité skandaria	-	
04	Revêtement des voiries	503	503	503	-	-	-	Cite jughortha – monji slim -ennassim		
05	Eclairage public	255.500	255.500	255.500	-	-	-	- Cité monji slim - Cité ennassim - Cité youghorta	-	
06	Embellissement de l'entrée de la ville	55.500	55.500	55.500	-	-	-	l'entrée de la ville	-	
07	Construction de château municipal	570	770	200	-	150	- 100 Autofinancement - 120 autre contribution	-		

							(ministère de l'intérieur et développement locale)			
08	Préparation d'une cour d'école	5	5	5	-	-	-	Ecole secteur boujabeur		
09	Préparer un chemin	10	10	10	-	-	-	Secteur boujabeur		
10	Réglage d'un arc	30	30	30	-	-	-	Secteur boujabeur		
11	Améliorer l'entrée d'un secteur	10	10	10	-	-	-	Secteur rebiba		
12	Revêtement des voirie	410	410	410	-	-	-	Secteur : ain senan – mzita - hemaima-		
13	Revêtement des trottoirs	15	15	15	-	-	-	Secteur felta		
14	Revêtement des voirie	300	300	300	-	-	-	Cite ennassim		
15	Zone verte	100	100	100	-	-	-	Cite ennassim		
16	Acquisition de matériels	103	138.622	103	-	-	35.622 Reste de l'ancien system	-	.	

Obs :

- le projet de Réhabilitation Du quartier taib mhiri :les travaux en cour
- Nouveau projet de l'éclairage public 255.500MD et programmé du PAI 2019 : en cours
- les autres projet du pai 2017 et 201 : les travaux en cours par L'aru
- Les autres projet de l'année 2020 et 2021 rien de changement ni avancement ni etude

							(ministère de l'intérieur et développement locale)			
08	Préparation d'une cour d'école	5	5	5	-	-	-	Ecole secteur boujabeur		
09	Préparer un chemin	10	10	10	-	-	-	Secteur boujabeur		
10	Réglage d'un arc	30	30	30	-	-	-	Secteur boujabeur		
11	Améliorer l'entrée d'un secteur	10	10	10	-	-	-	Secteur rebiba		
12	Revêtement des voirie	410	410	410	-	-	-	Secteur : ain senan – mzita - hemaima-		
13	Revêtement des trottoirs	15	15	15	-	-	-	Secteur felta		
14	Revêtement des voirie	300	300	300	-	-	-	Cite ennassim		
15	Zone verte	100	100	100	-	-	-	Cite ennassim		
16	Acquisition de matériels	103	138.622	103	-	-	35.622 Reste de l'ancien system			

Obs :

- le projet de Réhabilitation Du quartier taib mhiri :les travaux en cour
- Nouveau projet de l'éclairage public 255.500MD et programmé du PAI 2019 : en cours
- les autres projet du pai 2017 et 201 : les travaux en cours par L'aru
- Les autres projet de l'année 2020 et 2021 rien de changement ni avancement ni etude

							(ministère de l'intérieur et développement locale)			
08	Préparation d'une cour d'école	5	5	5	-	-	-	Ecole secteur boujabeur		
09	Préparer un chemin	10	10	10	-	-	-	Secteur boujabeur		
10	Réglage d'un arc	30	30	30	-	-	-	Secteur boujabeur		
11	Améliorer l'entrée d'un secteur	10	10	10	-	-	-	Secteur rebiba		
12	Revêtement des voirie	410	410	410	-	-	-	Secteur : ain senan – mzita - hemaima-		
13	Revêtement des trottoirs	15	15	15	-	-	-	Secteur felta		
14	Revêtement des voirie	300	300	300	-	-	-	Cite ennassim		
15	Zone verte	100	100	100	-	-	-	Cite ennassim		
16	Acquisition de matériels	103	138.622	103	-	-	35.622 Reste de l'ancien system	-		

Obs :

- le projet de Réhabilitation Du quartier taib mhiri :les travaux en cour
- Nouveau projet de l'éclairage public 255.500MD et programmé du PAI 2019 : en cours
- les autres projet du pai 2017 et 201 : les travaux en cours par L'aru
- Les autres projet de l'année 2020 et 2021 rien de changement ni avancement ni etude

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

Nom de la commune : Kalâat senan Nom du point focal: jallali leila Trimestre : 1 er trimestre 2021	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	05
Résumé synthétique du type de plaintes :	Plainte contre les voisin : 05 Ordure Rejet des saletés Ouvertures des fenêtres dans les cours des voisins Empêchement d'un citoyen a l'aménagement d'un étalage
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	05
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	0
Résumé synthétique du type de plaintes :	0
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	05
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	0

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées :
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées

x) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions

 P / Le Président
de la Commune
Le 1^{er} Vice Président
Med Fadhel Gaouassi