

جدول المشاريع المبرمجة ضمن مخطط الإستثمار البلدي

2016 – 2017 و 2018

المشروع	سنة البرمجة	الكلفة	الكلفة المحينة	مصدر التمويل	الملاحظات
بناء الأرصفة	2016	160	131	مساعدة من صندوق القروض	الأشغال انتهت تم الإستلام المبدئي للأشغال
تهيئة المستودع البلدي	2016	40	52	تمويل ذاتي	الأشغال لم تنطلق بعد في انتظار هدم جدار مهدد بالإنهيار وإعادة بناؤه حتى لا يؤثر على الأشغال التي ستجيز
تهيئة الحمام البلدي	2016	50	86	تمويل ذاتي	تم إحالة المشروع إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني لإنجاز الأشغال ونحن في انتظار الرد ومدنا بتاريخ البدء في الأشغال .
تعبيد الطرقات	2017	230	230	- 160 أد مساعدة من صندوق القروض - 70 أد تمويل ذاتي	تم إلغاء الدراسة مع مكتب الدراسات عماد الدشراوي وتم إحالة المشروع إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني لإنجاز
التنوير العمومي	2017	30	30	تمويل ذاتي	تم إحالة المشروع إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني لإنجاز ه .
تهيئة منطقة خضراء	2017	20	20	تمويل ذاتي	تم إحالة المشروع إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني لإنجاز الأشغال .
ترصيف وتعبيد	2018	160	189	مساعدة صندوق القروض	تم إحالة المشروع إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني لإنجاز ه