بلدية قلعة سنان

مخطط الإستثمار البلدي لسنة 2022

التشخيص الفني

تقديم الإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمناطق البلدية

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الأرصفة		الطرق		
			نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%)	
	نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي (%)	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي (%)	التدخل (%)	متوسطة (%)	(1)	(1)	
	% 40	% 90	% 35	% 65	% 35	% 65	منطقة 1 حي السنابل حي بورقيبة 1 حي بورقيبة 2
نعم	% 30	% 50	% 40	% 60	% 60	% 40	منطقة 2 حي البساتين حي الطيب المهيري
نعم	% 80	% 90	% 10	% 10	% 10	% 90	منطقة 3 حي النور 1 حي النور 2 حي الزهور
نعم	% 70	% 60	% 55	% 80	% 80	% 20	منطقة 3 حي النزهة وسط المدينة
نعم	% 10	% 90	% 90	% 90	% 90	% 10	منطقة 4 حي النسيم حي المنجي سليم
نعم	% 30	% 90	% 80	% 70	% 70	% 30	منطقة 6 حي الصنوبر 1 حي الصنوبر 2 حي يوغرطة

**قائمة في المشاريع المدرجة ببرنامج
الاستثمار السنوي**

2021

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار السنة 2017
الحد شهر سبتمبر 2021

ع/ر	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الأولية بالدينار	مرحلة الإنجاز				مصادر التمويل							
				تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مصادر تمويل أخرى	في طور الدراسات	في طور الإستثمارات أو طلب العروض	في طور الإنجاز	منجز				
ملاحظات تخص المشاريع المعجلة أو المؤجلة أو الملغاة	الإنجاز المالي %	الإنجاز المادي %	الكلفة المحينة بالدينار												
1	تعبيد الطرق	2017	230.000	100%	40%	230.000	-	x	-	0	160.000	0	70.000	230.000	المشروع بصدد الإنجاز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني ولكنه عرف تعطل بسبب تهري شبكة التطهير بنهج ابو فراس الحمداني والطريق المار وسط سوق الانتصاب والبلدية بصدد البحث عن توفير التمويل لإنجاز شبكة التطهير بالتوازي مع وكالة التهذيب
2	تنوير عمومي	2017	30.000	100%	100%	-	x	-	-	0	0	0	30.000	30.000	
3	تهينة منطقة خضراء	2017	20.000	0%	0%	-	-	-	-	0	0	0	20.000	20.000	تم إلغاء المشروع لعدم توفر التمويل الذاتي المبرمج
4	دراسات	2017	10.000	100%	100%	15.000	x	-	-				10.000	10.000	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار السنة 2018
الحد شهر سبتمبر 2021

ع/ر	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الأولية بالدينار	مصادر التمويل				مرحلة الإنجاز				ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة
				تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مصادر تمويل أخرى	في طور الدراسات	في طور الإستثمارات أو طلب العروض	في طور الإنجاز	منجز	
1	تعبيد طرق وبناء الأرصفة	2018	160.000	-	-	189.000	-	-	-	-	-	تم ضم المشروع مع مشاريع التعبيد لسنة 2017 في مشروع واحد وهو بصدد الإنجاز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني وهو يعرف نفس المشكل (شبكة التطهير)

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019
الحد شهر سبتمبر 2021

ع/ر	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الأولية بالدينار	مرحلة الإنجاز				مصادر التمويل					
				تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مصادر تمويل أخرى	في طور الدراسات	في طور الإستثمارات أو طلب العروض	في طور الإنجاز	منجز		
ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الإنجاز المالي %	الإنجاز المادي %	الكلفة المحبنة بالدينار										
	تنوير عمومي	2019	255.500	-	-	-	-	-	255.500	-	-	255.500	
	تهذيب حي الطيب المهيري	2019	1.760.000	-	-	-	-	مساعدة موظفة من قبل صندوق القروض	-	-	-	1.760.000	
	دراسة مشروع تهذيب حي الطيب المهيري		40.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000	40.000	

قائمة في المشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2021

ملاحظات	نسبة الإنجاز	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	عدد المنتفعين	الكلفة	بيان المشروع (*)
انتهت الأشغال وهي بصدد الإستلام النهائي للمشروع	% 100	-	-	-	أد 52	1- تهيئة المستودع البلدي
انتهت الأشغال	% 100	-	-	1000	أد 30	2- التنوير العمومي
- التنوير : حي الصنوبر				3500	أد 189	3- ترصيف وتعبيد
- التعميد : حي المنجي سليم وحي النسيم				3500	أد 230	4- تعبيد الطرقات
- الترصيف : حي السنايل ونهج الإسكندرية وطريق بحي النزهة	-	-				
انتهت الأشغال بحي المنجي سليم ويوغرطة والنسيم	% 100	-	سبتمبر 2020	5000	أد 255.500	5- تنوير عمومي
المشروع سيوكل انجازه إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني: مكان التدخل : حي المنجي سليم ويوغرطة والنسيم	% 0	-	2022	5000	أد 503	6- تعبيد طرقات
بصدد اعداد الدراسات	% 0	-	2021	-	أد 570	7- بناء قصر بلدية
المشاريع سيوكل انجازها إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني (مكان التدخل حي النسيم وحي المنجي سليم)	% 0	-	2022	-	أد 55.500	8- تجميل مدخل المدينة
	% 0	-	2022	1500	أد 300	9- تعبيد طرقات
	% 0	-	2022	1500	أد 100	10- مناطق خضراء
اقتناء شاحنة قابلة للفضلات المنزلية	% 0	-	2022		أد 138.622	11- اقتناء معدات نظافة
مناطق التوسع						
المشاريع سيوكل انجازها إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني	% 0	-	2022	-	أد 5	1- تهيئة ساحة مدرسة بوجابر
	% 0	-	2022	-	أد 10	2- تهيئة طريق بوجابر
	% 0	-	2022	-	أد 30	3- تهيئة قنطرة بوجابر
	% 0	-	2022	-	أد 10	4- تحسين مدخل قرية الربيبة
	% 0	-	2022	-	أد 410	5- تعبيد : عين سنان – مزينة – المحجوبة
	% 0	-	2022	-	أد 15	6- ترصيف منطقة الفالطة
-	-	-	-	-	أد 2496	المجموع

المشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة او المبرمجة بالمنطقة البلدية

ملاحظات	مدة الإنجاز	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	موقع التدخل	وصف المشروع	الكلفة	بيان المشروع
أوشكت الأشغال على النهاية	-	خلال 2020	الملعب البلدي بقلعة سنان	بناء قاعة رياضات فردية	800 أذ	1- بناء قاعة رياضة مغطاة (برنامج وكالة التهذيب والتجديد العمراني)
تعطل في بقية الأشغال بسبب تهرى شبكة التطهير ببعض الأنهج	-	سبتمبر 2020	تهذيب حي الطيب المهيري حي بورقية 1 - بورقية 2 جزء من حي البساتين	تعبيد - ترصيف - تنوير	1600 أذ	5- تهذيب حي الطيب المهيري في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المفتوحة (مساعدة موظفة من صندوق القروض
					-	المجموع

اعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الإستثمار السنوي 2022 ومصادرهما

المبالغ المتاحه (*)	المبالغ المبرمج استغلالها	نوعية التمويل	مصدر التمويل
-	-	تمويل ذاتي	البلدية
-	-	قرض	صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
-	-	مساعدات موظفة	
251.500 أذ	251.500 أذ	مساعدة غير موظفة المناب الإجمالي لسنة 2021	
			هياكل أخرى

تقديم لميزاتي البلدية لسنتي 2021-2022

ميزانية البلدية :	لسنة 2021 (بصدد الإنجاز)	لسنة 2022 (تقديرية)
1.3 - مجموع الموارد	2.174.226,042	1.844.733.000
2.3 - مجموع المصاريف	675.404,154	1.844.733.000
3.3 - مداخيل العنوان الأول الإعتيادية	1.324.287,042	1.341.733.000
1.3.3 - موارد ذاتية	17.666,980	185.700.000
1.1.3.3 - موارد جبائية (... TIB, TCL)	82.061,048	149.500.000
2.1.3.3 - موارد غير جبائية وغير المحالة	92.500,000	305.700.000
2.3.3 - المناب من المال المشترك	290.659,000	700.833.000
3.3.3 - مساعدات استثنائية	56.428,000	-
4.3.3 - مداخيل أخرى	-	-
4.3 - مورد العنوان الثاني	849.939,000	503.000.000
1.4.3 المساعدات	-	-
1.1.4.3 مساعدات غير موظفة	758.500,000	503.000.000
2.1.4.3 مساعدات موظفة		
3.1.4.3 مساعدات استثنائية		
2.4.3 التمويل الذاتي		
3.4.3 القروض	50.000,000	
4.4.3 موارد أخرى عنوان 2	-	
5.3 - مصاريف العنوان الأول (التسيير)	-	1.321.733.000
1.5.3 مصاريف التأجير	531.098,346	851.039.000
2.5.3 مصاريف المعدات والوسائل (وقود، صيانة...)	30.890,798	392.440.000
3.5.3 فوائد الدين	1.642,180	600.000
4.5.3 مصاريف أخرى بالعنوان الأول	24.126,337	77.654.000
6.3 مصاريف العنوان الثاني (الاستثمار)	87.646,493	503.000.000
1.6.3 مصاريف الاستثمار	87.646,493	503.000.000
2.6.3 ارجاع اصل الدين	-	-
3.6.3 مصاريف اخرى بالعنوان الثاني	-	-

توزيع الموارد المالية على مختلف التدخلات والمناطق البلدية

ضمن برنامج الإستثمار البلدي 2022

الكلفة	برامج التدخل المقترحة
181 أذ	مشاريع القرب
-	مشاريع مهيكلة
70 أذ	مشاريع إدارية
251 أذ	المجموع